

Информация
по объёму незавершённого строительства, осуществляемого за счёт средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и бюджета муниципального образования
по состоянию на 01 января 2014г.

	Плановая стоимость строительства объекта				Государственный контракт			Фактическое финансирование с начала строительства объекта по состоянию на 01.01.2014 г.				Исполнение обязательств по контрактам по состоянию на 01.01.2014 г.										Остаток неиспользованных денежных средств по объектам строительства на 01.01.2014г.					Предусмотрено в бюджете на 2014-2016 гг.				Дебиторская задолженность на 01.01.2014 г.				Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г.				Информация о вводе объекта в эксплуатацию																																																																																																																																																																																																																																															
	Наименование	в том числе за счет средств				дата (мес., год) заключения контракта	сумма контракта	срок исполнения контракта (дата, мес., год)	Всего	в том числе за счет средств			Всего	Кассовое			Всего	Фактическое			бюджета муниципального образования (пп. 11-16 п.16)	Бюджет автономного округа					Федеральное бюджет	Всего	в том числе за счет средств				Всего	в том числе за счет средств				Всего	Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию	Указать причину несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию																																																																																																																																																																																																																																														
		бюджета муниципального бюджета	бюджета автономного округа	федерального бюджета	бюджета муниципального бюджета					бюджета автономного округа	федерального бюджета	бюджета муниципального образования		бюджета автономного округа	федерального бюджета	бюджета муниципального образования		бюджета автономного округа	федерального бюджета	Всего		бюджета областного бюджета	бюджета автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета			бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета		бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета				бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета	Всего	бюджета областного бюджета	бюджет автономного бюджета	Федерального бюджета</

Наименование	Плановая стоимость строительства объекта				Государственный контракт			Фактическое финансирование с начала строительства объекта по состоянию на 01.01.2014 г.				Исполнение обязательств по контрактам по состоянию на 01.01.2014 г.							Остаток неиспользованных денежных средств по объектам строительства на 01.01.2014г.						Предусмотрено в бюджете на 2014-2016 гг.				Дебиторская задолженность на 01.01.2014 г.				Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г.				Информация о вводе объекта в эксплуатацию					
	Всего	в том числе за счёт средств			дата (месяц, год) заключения контракта	сумма контракта	сроки исполнения контракта (лет, месяц, год)	Всего	в том числе за счёт средств			Всего	в том числе за счёт средств			Всего	в том числе за счёт средств			Всего	в том числе за счёт средств			Всего	в том числе за счёт средств			Всего	в том числе за счёт средств			Всего	в том числе за счёт средств			Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию	Указать причину несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию					
		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета					бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета			бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	B	V	I'	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Ул. Университетский от ул. 23 "В" до ул. ТНР, 5 п.к.	272 947 288	54 572 050	218 375 238			7 294 000,00		7 294 000,00	7 294 000,00	0,00	0,00	7 294 000,00	7 294 000,00	0,00	0,00	7 294 000,00	7 294 000,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Октябрь 2013 г.	Объект введен в эксплуатацию в октябре 2013 года. После получения свидетельства о регистрации права собственности объект будет передан балансодержателю	
и в том числе по подпрограмме:																															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ООО "Сибирьразвитие", проектно-инженерские работы					№ 98-67 от 12.12.2006г.	7 294 000,00	декабрь 2007г.	7 294 000,00	7 294 000,00			7 294 000,00	7 294 000,00			7 294 000,00	7 294 000,00														0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Ул. Университетский от пр. Пролетарский до ул. Карловского, 3п.к.	399 437 924	254 945 203	144 492 720			395 893 903,02		399 437 923,69	131 305 203,22	144 492 720,47	123 640 000,00	399 437 923,69	131 305 203,22	144 492 720,47	123 640 000,00	399 437 923,69	131 305 203,22	144 492 720,47	123 640 000,00	0,00							0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	декабрь 2008г.	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2008 года. В соответствии с постановлением Администрации города от 21.09.2012г. № 7410 по 1 п.к. и постановлением о передаче на баланс от 06.03.2012г. № 1347 по 2 п.к. объекта. На баланс заказчика остались сети газоснабжения (27 796,8 тыс. руб.)	
и в том числе по подпрограмме:																															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ООО "Специализированное строительное предприятие", проектиров.-монтажные работы					№14/2006 от 03.05.06	389 438 000,02		389 438 070,02	125 145 349,55	140 652 720,47	123 640 000,00	389 438 070,02	125 145 349,55	140 652 720,47	123 640 000,00	389 438 070,02	125 145 349,55	140 652 720,47	123 640 000,00													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
ООО "Сибирьразвитие", проектно-инженерские работы					№16/2005 от 23.09.05	6 455 903,00	2006 г.	6 455 903,00	2 615 903,00	3 840 000,00		6 455 903,00	2 615 903,00	3 840 000,00		6 455 903,00	2 615 903,00	3 840 000,00													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Прочие затраты						3 543 950,67		3 543 950,67	3 543 950,67			3 543 950,67	3 543 950,67		3 543 950,67	3 543 950,67															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Ул. 23 "В" от ул. 30 лет Победы до ул. 1 "В" (пр. Пролетарский)	873 938 131	264 824 878	609 113 253	0		866 685 412,39		403 972 622,29	51 690 969,74	352 281 652,55	0,00	403 972 622,29	51 690 969,74	352 281 652,55	0,00	403 972 622,29	51 690 969,74	352 281 652,55	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	декабрь 2011г.	Объект введен в эксплуатацию в декабре 2011г., передан в 2013 году на баланс МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" в соответствии с постановлением Администрации города от 21.09.2012г. № 7410 по 1 п.к. и постановлением о передаче на баланс от 06.03.2012г. № 1347 по 2 п.к. объекта. На баланс заказчика остались сети газоснабжения (27 796,8 тыс. руб.)	
и в том числе по подпрограмме:																															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ООО "Специализированное строительное предприятие", проектиров.-монтажные работы					№14/2006 от 03.05.06	856 083 701,39		389 511 160,38	37 229 507,83	352 281 652,55		389 511 160,38	37 229 507,83	352 281 652,55		389 511 160,38	37 229 507,83	352 281 652,55													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ООО "Сибирьразвитие", проектно-инженерские работы					№53/2006 от 04.12.06	10 601 711,00		10 601 711,00	10 601 711,00			10 601 711,00	10 601 711,00		10 601 711,00	10 601 711,00															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Прочие затраты						3 859 750,91		3 859 750,91	3 859 750,91			3 859 750,91	3 859 750,91		3 859 750,91	3 859 750,91															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская	338 764 800	334 861 800	3 903 000	0		6 749 000,00		5 731 992,80	1 828 992,80	3 903 000,00	0,00	5 731 992,80	1 828 992,80	3 903 000,00	0,00	5 731 992,80	1 828 992,80	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
и в том числе по подпрограмме:																															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ООО "Жилищник", проектно-инженерские работы					№ 14/11-2010 от 15.09.2010г.	5 800 000,00	до 31.01.2012г.	4 337 000,00	434 000,00	3 903 000,00		4 337 000,00	434 000,00	3 903 000,00		4 337 000,00	434 000,00	3 903 000,00													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			в зависимости от финансирования		
ОАО ИнСибНИИСК, проектно-инженерские работы					№ 319-6787-07 от 17.10.2007г.	949 000,00	09.2008г.	949 000,00	949 000,00			949 000,00	949 000,00		949 000,00	949 000,00															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Прочие затраты						445 992,80		445 992,80	445 992,80			445 992,80	445 992,80		445 992,80	445 992,80															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Магистральная ул. 1-В на участке от ул. до ул. 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция.	315 574 270	31 557 427	284 016 843			5 630 320,00		4 001 336,00	400 134,00	3 601 202,00	0,00	4 001 336,00	400 134,00	3 601 202,00	0,00	4 001 336,00	400 134,00	3 601 202,00	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			в зависимости от финансирования
и в том числе по подпрограмме:																															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ООО "Сургутинвестпроект", проектно-инженерские работы					№ 188/2010 от 03.10.2010г.	5 630 320,00	до 30.11.2011г.	4 001 336,00	400 134,00	3 601 202,00		4 001 336,00	400 134,00	3 601 202,00		4 001 336,00	400 134,00	3 601 202,00													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Застройка мкр. 31Б	16 842 000	6 479 683	10 362 317	0		16 842 000,00		16 842 000,00	6 479 683,00	10 362 317,00		16 842 000,00	6 479 683,00	10 362 317,00		16 842 000,00	6 479 683,00	10 362 317,00		0,00								0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			к списанию
и в том числе по подпрограмме:																															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ООО "Проект", проектно-инженерские работы					№13-13/2008 от 05.11.2008г.	16 842 000,00	по марту 2010г.	16 842 000,00	6 479 683,00	10 362 317,00		16 842 000,00	6 479 683,00	10 362 317,00		16 842 000,00	6 479 683,00	10 362 317,00													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Магистральный водовод ВКР от колоды ГРЭС до ул. Мелик-Карамов, ППС	10 339 735	5 258 383	5 081 352	0		10 213 770,31		10 339 735,52	5 258 383,43	5 081 352,09		10 339 735,52	5 258 383,43	5 081 352,09	0,00	10 339 735,52	5 258 383,43	5 081 352,09	0,00	0,00	0,00						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			в зависимости от финансирования
и в том числе по подпрограмме:																															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ОАО "Тюменский проектно-инженерский институт водного хозяйства", проектно-инженерские работы					№09-11/2007 от 11.07.07	8 392 000,31	по декабрю 2010г.	8 392 000,31	3 310 648,22	5 081 352,09		8 392 000,31	3 310 648,22	5 081 352,09		8 392 000,31	3 310 648,22	5 081 352,09													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ФГУП, ОАО "ИнСибНИИСК", ПНР					Договор № 2502А от 10.2006г. к акт № 2502 от 05.03.02	1 821 770,00		1 821 770,00	1 821 770,00			1 821 770,00	1 821 770,00		1 821 770,00	1 821 770,00															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Прочие затраты						125 965,21		125 965,21	125 965,21			125 965,21	125 965,21		125 965,21	125 965,21															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Внутрикартальные инженерные сети в сооружении мкр. 32	182 013 433	104 740 877	77 272 556	0		88 610 556,00		88 742 264,50	74 469 708,50	14 272 556,00		88 742 264,50	74 469 708,50	14 272 556,00		88 742 264,50	74 469 708,50	14 272 556,00		0,00								0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 п.к. введен в эксплуатацию в 2010 году, в феврале 2014г. списывается вост. п.к.
и в том числе по подпрограмме:																															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ООО "Специализированное строительное предприятие", проектиров.-монтажные работы					№14/2006 от 03.05.06	88 610 556,00	по декабрю 2011г. Распоряжение №15.11	88 610 556,00	74 338 000,00	14 272 556,00		88 610 556,00	74 338 000,00	14 272 556,00		88 610 556,00	74 338 000,00	14 272 556,00													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Прочие затраты						131 708,50																																				

Наименование	Плановая стоимость строительства объекта				Государственный контракт			Фактическое финансирование с начала строительства объекта по состоянию на 01.01.2014 г.				Исполнение обязательств по контрактам по состоянию на 01.01.2014 г.							Остаток неиспользованных денежных средств по объектам строительства на 01.01.2014г.							Предусмотрено в бюджете на 2014-2016 гг.				Дебиторская задолженность на 01.01.2014 г.				Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г.				Информация о вводе объекта в эксплуатацию						
	Всего	в том числе за счет средств			дата (месяц, год) заключения контракта	сумма контракта	срок исполнения контракта (дата, месяц, год)	Всего	в том числе за счет средств			Всего	Кассовое			Фактическое				Всего	бюджета муниципального образования (пп. 11-14, 14.1)	в том числе по годам, на которые				Федерального бюджета	Всего	в том числе за счет средств				Всего	в том числе за счет средств				Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию	Указать причину несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию						
		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета					бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета	бюджета муниципального образования (пп. 11-14, 14.1)	бюджета автономного округа	федерального бюджета	бюджета муниципального образования			бюджета автономного округа	федерального бюджета	бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа			федерального бюджета	бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета	бюджета муниципального образования			бюджета автономного округа	федерального бюджета	бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	Б	В	Г	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса УМАО-Югры на 2011-2013 годы"	2 726 767 898,65	1 011 106 143,65	1 715 661 755,00	0,00		1 743 439 790,17		1 112 996 088,14	166 181 127,45	946 814 960,69	0,00	1 112 996 088,14	166 181 127,45	946 814 960,69	0,00	1 112 996 088,14	166 181 127,45	946 814 960,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 170 025,00	27 682 025,00	101 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Уд. Университетская от ул. Северная до пр. Пролетарский с сетями инженерного обеспечения , 1,2 н.к.	1 574 343 040,00	649 144 759,00	925 198 281,00	0		1 061 903 303,24		575 424 733,80	90 301 953,07	485 122 780,73		575 424 733,80	90 301 953,07	485 122 780,73	0,00	575 424 733,80	90 301 953,07	485 122 780,73	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
и том числе по подрядчикам:																															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ООО "Строительные карьерные управления", строительство-монтажные работы					№ 46/2010 от 17.10.2010	747 747 630,68	до 30.09.2012г.	286 890 122,08	26 976 722,08	259 913 400,00		286 890 122,08	26 976 722,08	259 913 400,00		286 890 122,08	26 976 722,08	259 913 400,00													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ООО "Строительные карьерные управления", строительство-монтажные работы					№ 10/2012 от 29.08.2012г.	35 324 711,34	20.10.2012г.	35 324 711,34	35 324 711,34			35 324 711,34	35 324 711,34			35 324 711,34	35 324 711,34														0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ООО "Сибирскстрой", строительство-монтажные работы, 1 н.к.					№ 11/2012 от 19.08.2012г.	275 965 361,22	31.08.2013г.	250 232 645,26	25 023 264,53	225 209 380,73		250 232 645,26	25 023 264,53	225 209 380,73		250 232 645,26	25 023 264,53	225 209 380,73													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ООО "Промис", проектно-монтажные работы					№ 1013/2011 от 26.10.2011г.	2 865 600,00	по 15.08.2012г.	2 865 600,00	2 865 600,00			2 865 600,00	2 865 600,00			2 865 600,00	2 865 600,00														0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Прочие затраты								111 655,12	111 655,12			111 655,12	111 655,12			111 655,12	111 655,12														0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Застройка мкр. 31 Инженерные сети	242 550 128	118 870 107	123 680 021	0		241 326 494,99		57 195 706,62	5 719 106,62	51 476 600,00		57 195 706,62	5 719 106,62	51 476 600,00		57 195 706,62	5 719 106,62	51 476 600,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
и том числе по подрядчикам:																															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ООО "Строительные карьерные управления", строительство-монтажные работы					№14/2006 от 03.05.06г.	241 326 494,99	по декабрю 2011г.	57 076 204,99	5 599 604,99	51 476 600,00		57 076 204,99	5 599 604,99	51 476 600,00		57 076 204,99	5 599 604,99	51 476 600,00													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Прочие затраты								119 501,63	119 501,63			119 501,63	119 501,63			119 501,63	119 501,63														0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Уд. Университетская от ул. 23 "В" до ул. 7ПР, 5 н.к.	272 947 288	54 572 050	218 375 238			265 548 690,00		145 646 458,45	35 277 220,05	110 369 238,40		145 646 458,45	35 277 220,05	110 369 238,40		145 646 458,45	35 277 220,05	110 369 238,40	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
и том числе по подрядчикам:																															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ООО "Строительная компания СОК", строительство-монтажные работы					№ 1/2012 от 10.01.2012г.	265 548 690,00	30.09.2013г.	145 541 860,00	35 172 621,60	110 369 238,40		145 541 860,00	35 172 621,60	110 369 238,40		145 541 860,00	35 172 621,60	110 369 238,40													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Прочие затраты								104 598,45	104 598,45			104 598,45	104 598,45			104 598,45	104 598,45														0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Застройка микрорайона 32 (2 очередь, строительство)Внутрисетевые инженерные сети и сооружения	182 013 433	104 740 877	77 272 556			93 367 598,62		68 858 624,22	5 858 624,22	63 000 000,00	0,00	68 858 624,22	5 858 624,22	63 000 000,00	0,00	68 858 624,22	5 858 624,22	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
и том числе по подрядчикам:																															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ЛАО "Строительное управление № 14", строительство-монтажные работы	0				№14/2012 от 23.10.12г.	79 158 958,34	2013 год																																					

[illegible]

Наименование	Плановая стоимость строительства объекта				Государственный контракт			Фактическое финансирование с начала строительства объекта по состоянию на 01.01.2014 г.				Исполнение обязательств по контрактам по состоянию на 01.01.2014 г.								Остаток неиспользованных денежных средств по объектам строительства на 01.01.2014г.							Предусмотрено в бюджете на 2014-2016 гг.				Дебиторская задолженность на 01.01.2014 г.				Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г.				Информация о вводе объекта в эксплуатацию								
	Всего	в том числе за счет средств			дата (месяц, год) заключения контракта	сумма контракта	срок исполнения контракта (дата, месяц, год)	Всего	в том числе за счет средств			Кассовое				Фактическое				Всего	бюджета муниципального образования (гр. 11-14, 14)	в том числе по годам, на конец				Федеральный бюджет	Всего	в том числе за счет средств			Федеральный бюджет	Всего	в том числе за счет средств			Федеральный бюджет	Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию	Указать причину несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию									
		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета					бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета	Всего	бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета	2013 год (гр. 12-р.16)	2012 год	2011 год	2010 год			бюджета муниципального образования	бюджет автономного	Федерального бюджета	бюджета муниципального образования			бюджет автономного	Федерального бюджета	бюджета муниципального образования			бюджет автономного	Федерального бюджета	бюджета муниципального образования				бюджет автономного	Федерального бюджета							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	Б	В	Г	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39						
Городская долгосрочная целевая программа строительства жилья, объектов социального и культурного значения, инженерной и транспортной инфраструктуры на период с 2006 года до 2015 года*	250 881 650,00	250 881 650,00				5 861 497,00		5 959 553,00	5 959 553,00	0,00	0,00	5 959 553,00	5 959 553,00	0,00	0,00	5 959 553,00	5 959 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Сургутский государственный архив	250 881 650	250 881 650				5 861 497,00		5 959 553,00	5 959 553,00			5 959 553,00	5 959 553,00			5 959 553,00	5 959 553,00											0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
в том числе по подрядчикам:																																	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
ООО "Проект-Минимум"Проектно-исполнительские работы					№03/ПТ.2012 от 15.08.2012г. Соглашение о расторжении с новой суммой от 26.12.2013г.	5 861 497,00	15.08.2013г.	5 861 497,00	5 861 497,00			5 861 497,00	5 861 497,00			5 861 497,00	5 861 497,00															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00									
прочие заказчики								98 056,00	98 056,00			98 056,00	98 056,00			98 056,00	98 056,00																0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
Долгосрочная целевая программа "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012-2014 годы"	37 236 861	37 236 861				37 217 741,42		2 330 645,52	2 330 645,52	0,00	0,00	2 330 645,52	2 330 645,52	0,00	0,00	2 330 645,52	2 330 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 012 220,00	35 012 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Общественный центр в п. Сисюйный	37 236 861	37 236 861				37 217 741,42		2 330 645,52	2 330 645,52			2 330 645,52	2 330 645,52			2 330 645,52	2 330 645,52											35 012 220,00	35 012 220,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
в том числе по подрядчикам:																																	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
ООО "Сигурдсбург", проектно-исполнительские работы					№ 09/П.2012 от 15.11.2012г.	2 311 525,84	до 15.12.2013г.	2 311 525,84	2 311 525,84			2 311 525,84	2 311 525,84			2 311 525,84	2 311 525,84																0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
ООО "Строительство-21 век", строительно-монтажные работы					№ 17/2013 от 18.12.2013г.	34 906 215,58	30.10.2014г.	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00																0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
прочие заказчики								19 119,68	19 119,68			19 119,68	19 119,68			19 119,68	19 119,68																0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
Долгосрочная целевая программа "Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций"	7 355 500	7 355 500				1 315 500		1 315 500	1 315 500	0	0	1 315 500	1 315 500	0	0	1 315 500	1 315 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Автоматизированный комплекс прогнозирования и оповещения населения(АКНО)	7 355 500	7 355 500			№ 17-18-2274/2 от 20.08.2012, № 17-18-2281/2 от 26.10.2012, № 19-318 от 09.09.2013	1 315 500,00	04.10.2012, 23.11.2012, 31.12.2013	1 315 500,00	1 315 500,00			1 315 500,00	1 315 500,00			1 315 500,00	1 315 500,00												3 500 000,00	3 500 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
0400 Национальная экономика								11 921 107,08	11 921 107,08	0,00	0,00	11 921 107,08	11 921 107,08	0,00	0,00	11 921 107,08	11 921 107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 021 894,00	45 021 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
0409 Транспорт								11 921 107,08	11 921 107,08	0,00	0,00	11 921 107,08	11 921 107,08	0,00	0,00	11 921 107,08	11 921 107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 021 894,00	45 021 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорожно-улицной сети в городе Сургуте на период с 2013 по 2017 годы"	1 812 900 000	1 812 900 000	0			11 241 897,87		11 921 107,08	11 921 107,08	0,00	0,00	11 921 107,08	11 921 107,08	0,00	0,00	11 921 107,08	11 921 107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 021 894,00	45 021 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ул. Курбав от Ул. I "З" до ул. 3 "З"	775 100 000	775 100 000				11 241 897,87		5 737 500,78	5 737 500,78			5 737 500,78	5 737 500,78			5 737 500,78	5 737 500,78											38 352 149,00	38 352 149,00				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
в том числе по подрядчикам:																																	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
ООО "Стройкавтоматизация", проектно-исполнительские работы					№ 06/П.2013 от 16.05.2013г.	11 241 897,87	1 мая 16.12.2013г., 2 мая 16.08.2014г.	5 620 948,93	5 620 948,93			5 620 948,93	5 620 948,93			5 620 948,93	5 620 948,93																0,00	0,00	0,00												

[illegible]

[illegible]

Наименование	Плановая стоимость строительства объекта				Государственный контракт			Фактическое финансирование с начала строительства объекта по состоянию на 01.01.2014 г.					Исполнение обязательств по контрактам по состоянию на 01.01.2014 г.										Остаток неиспользованных денежных средств по объектам строительства на 01.01.2014г.					Предусмотрено в бюджете на 2014-2016 гг.				Дебиторская задолженность на 01.01.2014 г.				Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г.				Информация о вводе объекта в эксплуатацию						
	Всего	в том числе за счет средств			дата (месяц, год) заключения контракта	сумма контракта	срок исполнения контракта (дата, месяц, год)	Всего	в том числе за счет средств			Всего	Кассовое			Фактическое			Всего	в том числе за счет средств			Всего	в том числе за счет средств			Всего	в том числе за счет средств			Всего	в том числе за счет средств			Всего	Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию	Указать причину несовременного ввода объекта в эксплуатацию									
		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета					бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета	бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета				бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета	бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	Б	В	Г	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39					
Свайное поле, общая площадь 294,9 м2, степень готовности 2% г. Сургут, мкр.34	1 267 000,00	1 267 000,00																														0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						подготовка объекта незавершенного строительством к дальнейшей продаже.		
Свайное поле, общая площадь 520 м2, степень готовности 1% г. Сургут, мкр.34	1 040 000,00	1 040 000,00																														0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						подготовка объекта незавершенного строительством к дальнейшей продаже.		
Реконструкция теплос. СТМУСП "Северное"	8 390 000,00	8 390 000,00			21.06.2011	8 390 000,00	31.12.2011	8 390 000,00	8 390 000,00			8 390 000,00	8 390 000,00			8 390 000,00	8 390 000,00				0,00	0,00									0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							Подготовлено извещение на передачу на основании постановления Администрации города от 31.05.2013 № 3670, но извещение не подписано получателем по причине того что предприятие ликвидируется		
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность									146 253 647,91	140 031 407,91	6 222 240,00	0,00	146 253 647,91	140 031 407,91	6 222 240,00	0,00	146 253 647,91	140 031 407,91	6 222 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0302 Охрана внутренних дел					0				146 253 647,91	140 031 407,91	6 222 240,00	0,00	146 253 647,91	140 031 407,91	6 222 240,00	0,00	146 253 647,91	140 031 407,91	6 222 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Автобаз УВД	146 253 648	140 031 408	6 222 240	0		142 886 882,26			146 253 647,91	140 031 407,91	6 222 240,00		146 253 647,91	140 031 407,91	6 222 240,00		146 253 647,91	140 031 407,91	6 222 240,00		0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе по подрядчикам:																																	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ЛАО "Астрава", строительство котельной работы					№39-98 от 21.05.1998	99 991 238,00	до ноября 2002г.	99 991 119,00	99 991 119,00			99 991 119,00	99 991 119,00			99 991 119,00	99 991 119,00																0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ОАО "Газ", поставка оборуд., монтаж КТП					№77 от 28.07.01	600 000,00	до октября 2001г.	449 000,00	449 000,00			449 000,00	449 000,00			449 000,00	449 000,00																0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ООП "Теплоэнергоснабжения" ОАО "Теплоэнерго", наладочные работы					№51-01 от 22.03.01	747 000,00	до декабря 2001г.	640 000,00	640 000,00			640 000,00	640 000,00			640 000,00	640 000,00																0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ЛАО "Спецстройтрест", проектно-исполнительские работы					№9-2001 от 29.01.2001г.	757 000,00	до декабря 2001г.	757 000,00	757 000,00			757 000,00	757 000,00			757 000,00	757 000,00																0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ЛАО КИ "Промет", проектно-исполнительские работы					№98-008 от 07.05.01	6 072 000,00	до ноября 2002г.	6 072 000,00	6 072 000,00			6 072 000,00	6 072 000,00			6 072 000,00	6 072 000,00																0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ООО "МЭП", исполнительские работы					№47-01 19.07.01	307 000,00	до октября 2001г.	307 000,00	307 000,00			307 000,00	307 000,00			307 000,00	307 000,00																0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ООО НПО "Сам-С", поставка, монтаж электрооборудования					№136 от 08.01.2002г.	1 128 000,00	до декабря 2001г.	1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	1 050 000,00			1 050 000,00	1 050 000,00																0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ООО "Ремисон", строительско-исполнительские работы					№5-05 от 27.06.2005г.	6 308 098,86	до декабря 2005г.	6 308 098,86	6 308 098,86			6 308 098,86	6 308 098,86			6 308 098,86	6 308 098,86																0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
ОАО ДСК "Сибиростройтрест", проектно-исполнительские работы					№29-2006 от 20.09.2006г.	6 222 240,00	до октября 2007г.	6 222 240,00		6 222 240,00		6 222 240,00		6 222 240,00		6 222 240,00		6 222 240,00															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Оборудование установки заправки						20 754 305,40		20 754 305,40	20 754 305,40			20 754 305,40	20 754 305,40			20 754 305,40	20 754 305,40															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00								
прочие закупки								3 702 884,65	3 702 884,65			3 702 884,65	3 702 884,65			3 702 884,65	3 702 884,65																0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
0400 Национальная экономика								133 838 815,77	15 038 495,77	118 800 320,00	0,00	133 838 815,77	15 038 495,77	118 800 320,00	0,00	133 838 815,77	15 038 495,77	118 800 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0409 Дорожное хозяйство					0			133 838 815,77	15 038 495,77	118 800 320,00	0,00	133 838 815,77	15 038 495,77	118 800 320,00	0,00	133 838 815,77	15 038 495,77	118 800 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						

Наименование	Плановая стоимость строительства объекта				Государственный контракт				Фактическое финансирование с начала строительства объекта по состоянию на 01.01.2014 г.				Исполнение обязательств по контрактам по состоянию на 01.01.2014 г.										Остаток неиспользованных денежных средств по объектам строительства на 01.01.2014г.					Предусмотрено в бюджете на 2014-2016 гг.				Дебиторская задолженность на 01.01.2014 г.				Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г.				Информация о вводе объекта в эксплуатацию			
	Всего	в том числе за счет средств			дата (месяц, год) заключения контракта	сумма контракта	срок исполнения контракта (дата, месяц, год)	Всего	в том числе за счет средств			Кассовое				Фактическое				Всего	бюджета муниципального образования (гп, пп, пп.1, пп.1.1, пп.1.2)	бюджет автономного округа				Федеральный бюджет	в том числе за счет средств				Всего	в том числе за счет средств			Всего	в том числе за счет средств			Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию	Указать причину несовременного ввода объекта в эксплуатацию			
		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета					Всего	бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета	Всего	бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета	Всего	бюджета муниципального образования	бюджет автономного округа			Федеральный бюджет	Всего	бюджета муниципального образования	бюджет автономного округа		Федеральный бюджет	Всего	бюджета муниципального образования	бюджет автономного округа		Федеральный бюджет	Всего	бюджета муниципального образования		бюджет автономного округа	Федеральный бюджет	Всего			бюджета муниципального образования	бюджет автономного округа	Федеральный бюджет
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	B	B	Г	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
ФГУП ЗасСибНИИЭИ, проектно-изыскательские работы					№2450 от 01.02.200г	3 442 255,00		3 442 255,00	3 442 255,00			3 442 255,00	3 442 255,00			3 442 255,00	3 442 255,00													0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					документация подлежит корректировке, по итогам завершения которой необходимо завершить строительство улицы, с последующей передачей НЗС на баланс.		
Ул 2 "В" (от ул. Фёдорова до ул. Свободной)	19 251 373	19 251 373		0		18 668 000,00		19 251 373,12	19 251 373,12			19 251 373,12	19 251 373,12	0,00	0,00	19 251 373,12	19 251 373,12										0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					Строительство объекта было приостановлено в 2001 г. в связи сокращением финансирования. Проектно-сметная документация подлежит корректировке, по итогам завершения которой необходимо завершить строительство улицы, с последующей передачей НЗС на баланс.	
и том числе по подрядчикам:																												0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					в зависимости от финансирования
ООО "Специализированное карьерное управление", строительство-монтажные работы					№6 от 01.06.200г	7 277 000,00		7 277 000,00	7 277 000,00			7 277 000,00	7 277 000,00			7 277 000,00	7 277 000,00											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ОАО "Трансстрой"					нет данных	11 319 000,00		11 319 000,00	11 319 000,00			11 319 000,00	11 319 000,00			11 319 000,00	11 319 000,00											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ФГУП ЗасСибНИИЭИ, проектно-изыскательские работы					нет данных	72 000,00		72 000,00	72 000,00			72 000,00	72 000,00			72 000,00	72 000,00											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
прочие заказчики								583 373,12	583 373,12			583 373,12	583 373,12			583 373,12	583 373,12											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					в зависимости от финансирования
Восточная обьезная дорога, 2 очередь	46 846 171	46 846 171	0	0		45 954 400,00		46 846 171,47	46 846 171,47			46 846 171,47	46 846 171,47			46 846 171,47	46 846 171,47			0,00							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
и том числе по подрядчикам:																												0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ООО "Специализированное карьерное управление", строительство-монтажные работы					нет данных	43 500 000,00	нет данных	43 500 000,00	43 500 000,00			43 500 000,00	43 500 000,00			43 500 000,00	43 500 000,00											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ООО "Сканди" (проектно-изыскательские работы)					нет данных	1 889 178,00	нет данных	1 889 178,00	1 889 178,00			1 889 178,00	1 889 178,00			1 889 178,00	1 889 178,00											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Окский СпецДорНИИ (проектно-изыскательские работы)					нет данных	351 821,00	нет данных	351 821,00	351 821,00			351 821,00	351 821,00			351 821,00	351 821,00											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
ОАО "ПСИВНИИ" (проектно-изыскательские работы)					нет данных	213 401,00	нет данных	213 401,00	213 401,00			213 401,00	213 401,00			213 401,00	213 401,00											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
прочие заказчики								891 771,47	891 771,47			891 771,47	891 771,47			891 771,47	891 771,47											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Выездной знак в г. Сургуте в районе аэропорта	5 995 218	5 995 218	0	0		5 783 621,82		5 995 218,00	5 995 218,00			5 995 218,00	5 995 218,00			5 995 218,00	5 995 218,00			0,00								0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					В соответствии с предписанием Управления ГИБДД УВД ХМАО-Югры (от 27.04.2005г) согласования Правительства ХМАО-Югры (от 22.06.2005г) объект включен в состав проектно-сметной документации объекта "Автодорога Сургут-Нижневартовск" заказчиком которого является Дорожный департамент ХМАО. В настоящее время участок автодороги является муниципальным имуществом. В целях ликвидации НЗС с баланса, МКУ "УКС" письмом от 12.09.2013г. № 2000 обратилось в ДАиГ и ДИИЗО с просьбой издать муниципальный правовой акт о передаче стоимости затрат по объекту незавершенного строительства с баланса МКУ "УКС" на баланс эксплуатирующей автомобильную дорогу организации. ДИИЗО письмом от 27.12.2013г. № 07-01-14-19764/13-0 предложил внести объект в эксплуатацию, подготовить кадастровый паспорт для признания права муниципальной собственности в судебном порядке, провести ремонт сооружений.
и том числе по подрядчикам:																												0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					работы завершены
ООО "Специализированное карьерное управление", строительство-монтажные работы					№4/2/2003 от 04.11.2003 г.	5 783 621,82	до июля 2005г.	5 783 621,82	5 783 621,82			5 783 621,82	5 783 621,82			5 783 621,82	5 783 621,82											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
прочие заказчики								211 596,18	211 596,18			211 596,18	211 596,18			211 596,18	211 596,18											0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Ул. 1 "В" от Ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы	421 540 449	421 540 449	0	0		411 485 779		421 540 448,63	421 540 448,63			421 540 448,63	421 540 448,63	0,00	0,00	421 540 448,63	421 540 448,63			0,00								0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					Рабочим проектом предусмотрена реконструкция четной и нечетной стороны улицы. По нечетной стороне улицы работы выполнены в полном объеме и затраты по каппложениям переданы на баланс. По четной стороне улицы, проект не был реализован, в связи с приостановлением финансирования. При этом, по четной стороне улицы были построены и не введенные в эксплуатацию, участки инженерных сетей, обеспечивающие функционирование построенных инженерных сетей по нечетной стороне улицы. Имеющаяся проектно-сметная документация подлежит корректировке, по итогам завершения которой необходимо закончить реконструкцию улицы, с последующей передачей НЗС (21 359,9 тыс. руб.) на баланс.
и том числе по подрядчикам:																						</																					

Наименование	Плановая стоимость строительства объекта				Государственный контракт			Фактическое финансирование с начала строительства объекта по состоянию на 01.01.2014 г.				Исполнение обязательств по контрактам по состоянию на 01.01.2014 г.							Остаток неиспользованных денежных средств по объектам строительства на 01.01.2014г.					Предусмотрено в бюджете на 2014-2016 гг.				Дебиторская задолженность на 01.01.2014 г.				Кредиторская задолженность на 01.01.2014 г.				Информация о вводе объекта в эксплуатацию							
	Всего	в том числе за счёт средств			дата (месяц, год) заключения контракта	сумма контракта	срок исполнения контракта (дата, месяц, год)	Всего	в том числе за счёт средств			Всего	Кассовое в том числе за счёт средств			Всего	Фактическое в том числе за счёт средств			Всего	бюджета муниципального образования (стр. 11-на 11)	бюджет автономного округа				Федеральный бюджет	Всего	в том числе за счёт средств			Всего	в том числе за счёт средств			Всего	бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	Федеральный бюджет	Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию	Указать причину несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию			
		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета					бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	федерального бюджета			2013 год (пр. 12-р.16)	2012 год	2011 год	2010 год			бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	Федерального бюджета		бюджета муниципального образования	бюджета автономного округа	Федерального бюджета									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	A	B	B	Г	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
ОАО "Сургутсканстрой", строительско-монтажные работы					№12м/2001 от 24.05.2001 г.	5 200 000,00	до декабря 2002г.	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00	5 200 000,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			внесены в эксплуатацию объекты незавершенного строительства, финансируемых за счет средств городского бюджета, издано Постановление Администрации города от 09.04.2012 № 2326 об объявлении объекта бесхозяйным имуществом и определении муниципальной эксплуатирующей организации. После признания судом имущества объекта муниципальной собственностью, через городскую комиссию по управлению объектами НЭС, будет решаться вопрос о согласовании списания с баланса МКУ "УКС" произведенных вложений в объект.				
Детская мужской институт г. Москва, проектно-эксплуатационные работы					№10/2000 от 05.01.2000	195 048,00	до октября 2001г.	195 048,00	195 048,00			195 048,00	195 048,00			195 048,00	195 048,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Защитобудстропроект					6/а от 06.1997 г.	4 135 915,00	до 31.12.1999	4 135 915,00	4 135 915,00			4 135 915,00	4 135 915,00			4 135 915,00	4 135 915,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Прочие закупки								285 513,68	285 513,68			285 513,68	285 513,68			285 513,68	285 513,68														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Ремонт площади Советов	4 967 001	4 967 001	0	0		4 967 000,60		4 967 000,60	4 967 000,60			4 967 000,60	4 967 000,60			4 967 000,60	4 967 000,60	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе по подконтрактам:																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ООО "Малоя", проектно-эксплуатационные работы					№ 36/2005 от 09.08.05	4 967 000,60	до декабря 2007г.	4 967 000,60	4 967 000,60			4 967 000,60	4 967 000,60			4 967 000,60	4 967 000,60														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6583 Благоустройство			0	0		5 510 000,00		5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Новое городское кладбище (ПНР) 2009	6 196 969,53	6 196 969,53			№ 68-ГХ от 27.07.09	5 510 000,00	31.12.2009	5 510 000,00	5 510 000,00			5 510 000,00	5 510 000,00			5 510 000,00	5 510 000,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Предложено к списанию	В соответствии с решением Думы города Сургута от 27.06.2012 № 209-V ДГ "О внесении изменений в генеральный план МО ГО г. Сургут" предусмотрено расширение действующего Чернореченского кладбища, а не размещение нового. Таким образом, вопрос о размещении нового городского кладбища в районе северной стороны г. Сургута в настоящее время не рассматривается. Исх. письма № 4009 от 16.12.2013 документы по затратам на ПНР направлены на комиссию по управлению объектами незавершенного строительства для решения вопроса о списании затрат по объекту в связи с тем, что правоустанавливающие документы на земельный участок для строительства объекта отсутствуют, а выполненные работы ПНР не будут использованы.			
0600 Охрана охраняемой среды								89 994,00	89 994,00			89 994,00	89 994,00			89 994,00	89 994,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
0605 Другие вопросы в области охраны труда	89 994	89 994				89 994,00		89 994,00	89 994,00			89 994,00	89 994,00			89 994,00	89 994,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Расширение площади твердых бытовых отходов в г. Сургуте	89 994,00	89 994,00			0603-384 от 16.08.2012, №1-0603 от 20.11.2012	89 994,00	05.12.2012	89 994,00	89 994,00			89 994,00	89 994,00			89 994,00	89 994,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 квартал 2015 года	Затраты будут включены в стоимость объекта при вводе в эксплуатацию.			
0700 Образование								101 540 232,87	101 540 232,87	0,00	0,00	101 540 232,87	101 540 232,87	0,00	0,00	101 540 232,87	101 540 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9 0702 Оноее образование								101 540 232,87	101 540 232,87	0,00	0,00	101 540 232,87	101 540 232,87	0,00	0,00	101 540 232,87	101 540 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.1. Ставки иных натурлистов	961 041 329	961 041 329	0	0		138 483 000,00		101 540 232,87	101 540 232,87	0,00	0,00	101 540 232,87	101 540 232,87	0,00	0,00	101 540 232,87	101 540 232,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе по подконтрактам:																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
МАО "Защитобудстрой", строительско-монтажные работы					№15/2005 от 22.12.05	125 271 000,00	до декабря 2006г.	87 130 872,80	87 130 872,80			87 130 872,80	87 130 872,80			87 130 872,80	87 130 872,80														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			В соответствии с финансовыми	В 2008 году выполнены строительные работы по консервации объекта. Предложения по продолжению строительства объекта неоднократно включались в проекты бюджетов на очередной год, однако средства в плане финансирования на очередной финансовый год не утверждались. В 2010 году начата корректировка проекта, в связи со срочным сроком заключено мировое соглашение от 31.07.2012г., утвержденное арбитражным судом ХМАО-Югры. В 2013 году проведен аукцион на корректировку проекта, заключен муниципальный контракт, завершение проектных работ – в сентябре 2014 году.			
ОАО ПСК "Сибирскстрой", проектно-эксплуатационные работы					№25-99 от 01.09.1999	10 701 000,00	до декабря 2005г.	10 701 000,00	10 701 000,00			10 701 000,00	10 701 000,00			10 701 000,00	10 701 000,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ООО "Специализированное каменное управление", проектные работы					№ 03-Е/2007 от 08.05.07	2 511 000,00	до февраля 2008г.	2 511 000,00	2 511 000,00			2 511 000,00	2 511 000,00			2 511 000,00	2 511 000,00													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Прочие закупки						1 197 360,07		1 197 360,07	1 197 360,07			1 197 360,07	1 197 360,07			1 197 360,07	1 197 360,07													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
0800 Культура и кинематография						59 827 646,02		59 827 646,02	59 827 646,02	0,00	0,00	59 827 646,02	59 827 646,02	0,00	0,00	59 827 646,02	59 827 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
МКУ Культура						59 827 646,02		59 827 646,02	59 827 646,02	0,00	0,00	59 827 646,02	59 827 646,02	0,00	0,00	59 827 646,02	59 827 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Соборная мечеть	59 827 646	59 827 646	0	0		58 783 000,00		59 827 646,02	59 827 646,02			59 827 646,02	59 827 646,02	0,00	0,00	59 827 646,02	59 827 646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе по подконтрактам:																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ОАО "Сургутсканстрой", строительско-монтажные работы					№34/2000 от 1.01.2000	58 167 000,00	до марта 2002г.	58 167 000,00	58 167 000,00			58 167 000,00	58 167 000,00			58 167 000,00	58 167 000,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ООО "Шамал", проектные работы					№17/2001 от 19.04.2001	616 000,00	до ноября 2001г.	616 000,00	616 000,00			616 000,00	616 000,00			616 000,00	616 000,00														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Прочие закупки						1 044 646,02		1 044 646,02	1 044 646,02			1 044 646,02	1 044 646,02			1 044 646,02	1 044 646,02														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
0900 Здравоохранение						181 136 516,88		100 043 820,92	81 092 695,96	0,00	0,00	181 136 516,88	100 043 820,92	81 092 695,96	0,00	181 136 516,88	100 043 820,92	81 092 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0909 Другие вопросы в области здравоохранения						181 136 516,88		100 043 820,92	81 092 695,96	0,00	0,00	181 136 516,88	100 043 820,92	81 092 695,96	0,00	181 136 516,88	100 043 820,92	81 092 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Полкинского "Нефтяник на 700м3 в мкр. 37 г. Сургута	1 748 263 091	174 826 309	1 573 436 782	0		5 296 799,10		6 028 671,32	6 028 671,32	0,00	0,00	6 028 671,32	6 028 671,32	0,00	0,00	6 028 671,32	6 028 671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе по подконтрактам:																															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ФГУП "Медобсерв", Медицин. РБ, проектно-эксплуатационные работы					№ 3626 от 26.12.2000	5 296 799,10	до октября 2004г.	5 296 799,10	5 296 799,10			5 296 799,10	5 296 799,10																														

Руководитель финансового органа _____
(подпись)

Шерстнева А.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа _____
(подпись)

Смолдырева С.Б.
(расшифровка подписи)

Согласовано:

Директор департамента архитектуры и градостроительства

(подпись)

Фокеев А.А.
(расшифровка подписи)

Директор департамента по экономической политике

(подпись)

Королева Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Директор департамента по экономической политике

(подпись)

Королева Ю.Г.
(расшифровка подписи)

